

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารแพทย์แผนไทย ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บัวเกราะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๕ งวด (ห้างวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
 ๑.๑ ปักผัง
 ๑.๒ ทดสอบดิน
 ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม
 ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
 ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
 ๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร
 ๑.๗ หล่อคาน – พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑
 ๑.๘ หล่อเสารับชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง))
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ หล่อคาน – พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒
 ๒.๒ หล่อเสารับหลังคา
 ๒.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
 ๒.๔ ปูแผ่นพื้นสำเร็จ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๒
 ๒.๕ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ (พื้นวางบนดิน)
 ๓.๒ เดินท่อประปา – สุขาภิบาลภายในอาคาร
 ๓.๓ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบพร้อมเทเสาเอ็น
 ๓.๔ ฉาบปูนภายใน และภายนอก
 ๓.๕ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น
 ๔.๒ ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง
 ๔.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน
 ๔.๔ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
 ๔.๕ ติดตั้งราวกันตก
 ๔.๖ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
 ๔.๗ ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๕ วัน)

งวดที่ ๕ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ ติดตั้งกระจก
 ๕.๒ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และอุปกรณ์งานไฟฟ้า
 ๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล
 ๕.๔ ทาสี
 ๕.๕ ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
 และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
 รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน